

GESTIÓN MUNICIPAL POR RESULTADOS - LEY N° 8917/2013  
INDICADORES DE DESEMPEÑO MUNICIPAL PARA ROYALTIOS Y COMPENSACIONES

| Indicador*  | Categoría / Código |                    |    | Presupuesto Vigente | Ejecución Previsional |                 |                 | Avance        | Miles de Verificados | Observaciones   |        |        |        |      |      |       |      |    |
|---|--------------------|--------------------|----|---------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|---------------|----------------------|---|--------|--------|--------|------|------|-------|------|----|
|   | Tipo de Proy.      | Categoría / Código |    |                     | 1° Cuatrimestre       | 2° Cuatrimestre | 3° Cuatrimestre |               |                      |   | Avance |        |        |      |      |       |      |    |
|   |                    | PF                 | OF |                     |                       |                 |                 |               |                      |   |        | OC     |        |      |      |       |      |    |
| Plan de Desarrollo Municipal  | 3                  | 30                 | 77 | 530                 | 4,698,384,540         | 1,528,484,540   | 314,998,000     | 1,833,384,540 | 40                   | 1,600 m2 de Pavimento Tipo Empedrado en Casapuro según Planificación Municipal 2017   | 71,600 | 71,600 | 24,000 | 4782 | 0    | 23982 | 48   |    |
|   | 2                  | 30                 | 77 | 529                 | 311,628,000           | 180,000,000     | 120,000,000     | 300,000,000   | 96                   | 5000 m2 de Pavimento Tipo Empedrado en el Barrio 8 de Diciembre según Planificación Municipal 2017                                    | 5000   | 5000   | 2900   | 2100 | 0    | 5000  | 100  |    |
| Contribución  | 2                  | 30                 | 77 | 529                 | 168,750,000           | 168,750,000     | 160,000,000     | 168,000,000   | 93                   | 2,700 m2 de Pavimento Tipo Empedrado en el Barrio Santa Teresa según Planificación Municipal 2017                                     | 2700   | 2700   | 0      | 2240 | 0    | 2240  | 83   |    |
|   | 3                  | 30                 | 77 | 528                 | 289,728,000           | 289,728,000     | 148,000,000     | 148,000,000   | 48                   | 1050 m2 de Pavimento Tipo Empedrado en el Barrio San Juan planificado para comenzar en el año 2016 según Planificación Municipal 2017 | 4500   | 4500   | 4500   | 0    | 2314 | 0     | 2314 | 48 |
| Comunicación del Meso Jurisdiccional  | 2                  | 30                 | 77 | 529                 | 295,100,000           | 295,100,000     | 215,100,000     | 215,100,000   | 76                   | 11800 Mts de Mantenimiento de caminos en el Barrio San Juan planificado en el presupuesto según Planificación Municipal               | 11800  | 11800  | 0      | 9600 | 0    | 9600  | 76   |    |
|   | 3                  | 30                 | 77 | 528                 | 716,527,000           | 716,527,000     | 0               | 0             | 0                    | Comunicación del Meso Jurisdiccional planificado en el presupuesto según Planificación Municipal                                      | 1      | 1      | 0      | 0    | 0    | 0     | 0    |    |
| Comunicación de Partes de Avance y Retardos / 273 Información al Tránsito según Planificación Municipal | 2                  | 30                 | 77 | 529                 | 1,241,646,968         | 1,241,646,968   | 0               | 0             | 0                    | 1273 m2 de asfalto, De Partes de Avance y Retardos, Información al Tránsito según Planificación Municipal 2016                        | 1273   | 1273   | 0      | 0    | 0    | 0     | 0    |    |
|   | 3                  | 30                 | 77 | 528                 | 7,623,794,928         | 7,623,794,928   | 648,000,000     | 1,790,484,540 | 23.48                |   |        |        |        |      |      |       |      |    |

Indicador de desempeño municipal para la comunicación del rubro.  
 \* No aplica de compensación. No requiere base.  
 De acuerdo con el artículo 17 de la Ley N° 19850, el presupuesto municipal se ejecuta en el marco de la Ley N° 19850 y el artículo 17 de la Ley N° 19850.  
 \* Confianza de un funcionario de la SENATRE.

Lic. SENON CACERES  
R.U.J.: 1997472 - 8

MUNICIPALIDAD DE TESA  
SECRETARÍA Vazquez  
Secretaría General  
Municipalidad de Tesa

GESTIÓN MUNICIPAL POR RESULTADOS - LEY N° 4891/2013  
INDICADORES DE DESEMPEÑO MUNICIPAL PARA ROYALTIES Y COMPENSACIONES

| Ejército Fiscal              | Cuartimestre   | Segundo Cuatrimestre | Tercer Cuatrimestre | Cuarto Cuatrimestre | Ejecución Financiera |                     |                       |                       | Ejecución Productiva  |                       |         |                  | Medios de Verificación | Observaciones |                        |               |   |
|------------------------------|--|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------|------------------|------------------------|---------------|------------------------|---------------|---|
|                              |  |                      |                     |                     | Presupuesto Vigente  | Presupuesto Inicial | Presupuesto Ejecutado | Presupuesto Ejecutado | Presupuesto Ejecutado | Presupuesto Ejecutado | Meta    |                  |                        |               | Avance                 |               |   |
|                              |  |                      |                     |                     |                      |                     |                       |                       |                       |                       | % Anual | % Anual          |                        |               | 1º Cuatr.              | 2º Cuatr.     | 3º Cuatr.   |
| 2817                         |  |                      |                     |                     |                      |                     |                       |                       |                       |                       |         |                  |                        |               |                        |               |   |
| Departamento:                |  |                      |                     |                     |                      |                     |                       |                       |                       |                       |         |                  |                        |               |                        |               |   |
| Municipalidad:               |  |                      |                     |                     |                      |                     |                       |                       |                       |                       |         |                  |                        |               |                        |               |   |
| Plan de Desarrollo Municipal |  |                      |                     |                     |                      |                     |                       |                       |                       |                       |         |                  |                        |               |                        |               |   |
| Bases de Compensación        | Indicador *  | Cuentas / Códigos    |                     |                     | Presupuesto Vigente  | Presupuesto Inicial | Presupuesto Ejecutado | Presupuesto Ejecutado | Presupuesto Ejecutado | Presupuesto Ejecutado | Meta    |                  | Avance                 |               | Medios de Verificación | Observaciones |   |
|                              |  | Tipo de Proyección   | EF                  | OF                  |                      |                     |                       |                       |                       |                       | OC      | Unidad de Medida | Vigente                | 1º Cuatr.     |                        |               | 2º Cuatr.   |
|                              | 0. Servicio médico Personal de Salud / 13 Servicio de Limpieza de Lanas de Personal contratado para prestación al servicio de la salud                 | 2                    | 30                  | 11                  | 143                  | 26.000.000          | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 12      | 0                | 0                      | 0             | 0                      | 0             | Compras, Planilla, Informe Trabajo Ejecución  |
|                              | 60 unidades con servicios de limpieza / 130 Cuales con servicios varios de limpieza mantenimientos y otros en general, según planificación Municipal   | 2                    | 30                  | 11                  | 144                  | 113.000.000         | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 120     | 0                | 60                     | 0             | 60                     | 50            | Compras, Planilla, Informe Trabajo Ejecución  |
|                              | 6 Honorarios Profesionales a pagar 250 Honorarios Profesionales / 250 Honorarios Profesionales de Unidad Operativa de Contratación según planificación | 2                    | 30                  | 11                  | 145                  | 45.000.000          | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 26      | 0                | 6                      | 0             | 6                      | 33            | Compras de Servicios Profesionales, Informe Trabajo Ejecución                           |
|                              | 0 de Servicios Básicos de la Municipalidad / de los 12 servicios Básicos planificado según presupuesto 2016  | 2                    | 30                  | 11                  | 210                  | 7.200.000           | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 12      | 0                | 0                      | 0             | 0                      | 0             | Informe de trabajo, informe de verificación, copia de servicios, comprobante y Factura. |

**Lic. SENZAN CACERES**  
RUC: 1697472-8

**SECRETARÍA GENERAL**  
Municipalidad de Itepeño

**SECRETARÍA GENERAL**  
Municipalidad de Itepeño





SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA  
UNIDAD DE DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS  
FORMULARIO - ANEXO B-01-08

GESTIÓN MUNICIPAL POR RESULTADOS - LEY N° 4891/2013  
INDICADORES DE DESEMPEÑO MUNICIPAL PARA ROYALTIES Y COMPENSACIONES

Ejercicio Financ: 2017  
Cuatrimestre: Segundo Cuatrimestre  
Departamento: Jagua  
Municipalidad: Jajá  
Eje Estratégico: Plan de Desarrollo Municipal



*Henao Astor Delgado E*  
Intendente Municipal  
Municipalidad de Jagua de Matanzas

*Janina Vazquez*  
Secretaria General  
Municipalidad de Jagua

| Bases de Compensación  | Producto  | Indicador | Concepto / Código |    |     |     | Presupuesto Inicial | Presupuesto Vigente | Ejecución Financiera |                 |                 |             | Anulaciones | %      | Ejecución Productiva |                  |        |          | Meta | %     | Medios de Verificación | Observaciones                                 |   |   |           |             |   |
|--|---|-----------|-------------------|----|-----|-----|---------------------|---------------------|----------------------|-----------------|-----------------|-------------|-------------|--------|----------------------|------------------|--------|----------|------|-------|------------------------|---|---|---|-----------|-------------|---|
|  |   |           | Tipo de Prop.     | FP | IF  | OC  |                     |                     | 1° Cuatrimestre      | 2° Cuatrimestre | 3° Cuatrimestre | Anulaciones |             |        | Registros            | Estado de Hechos | Índice | Vigentes |      |       |                        |   | 1° Cuatr.                                       | 2° Cuatr.                                       | 3° Cuatr. | Anulaciones | % |
|  |   |           |                   |    |     |     |                     |                     |                      |                 |                 |             |             |        |                      |                  |        |          |      |       |                        |   |   |   |           |             |   |
| Construcción   | Construcción de empalizada de 1700 metros cuadrado en el área San Roque Tramo 4 (de 2100 metros cuadrado de empalizada San Roque Tramo 1, según planificación Municipal)                  |           | 2                 | 30 | 11  | 520 | 103 030 000         | 44 350 000          | 57 449 100           | 0               | 161 999 100     | 97          | 2 100       | m2     | 2 100                | 2 100            | 887    | 1 093    | 0    | 1 000 | 94                     | Contrato Fomento Conf. Anexo de Obras Fomento |   |   |           |             |   |
|  | 2000 metros de Enlucado en el Barrio Casaguate  |           | 2                 | 30 | 11  | 520 | 97 353 000          | 0                   | 97 360 000           | 0               | 97 360 000      | 100         | 2 000       | km     | 2 000                | 2 000            | 0      | 2 000    | 0    | 2 000 | 100                    | Contrato Fomento Conf. Anexo de Obras Fomento |   |   |           |             |   |
|  | 4000 metros de Enlucado en el Calle 2 (4 000 metros de enlucado calle 2, planificado en el presupuesto, según planificación Municipal)  |           | 2                 | 30 | 11  | 520 | 193 753 000         | 0                   | 199 928 400          | 0               | 199 928 400     | 97          | 4 000       | km     | 4 000                | 4 000            | 0      | 4 000    | 0    | 4 000 | 100                    | Contrato Fomento Conf. Anexo de Obras Fomento |   |   |           |             |   |
|  | 4500 Km de Mantenimiento Vial de distrito de Jagua - 4 500 metros de mantenimiento vial de distrito de Jagua, según planificación Municipal   |           | 2                 | 30 | 11  | 520 | 90 300 000          | 0                   | 89 706 000           | 0               | 89 706 000      | 99          | 4 500       | km     | 4 500                | 4 500            | 0      | 4 500    | 0    | 4 500 | 100                    | Contrato Fomento Conf. Anexo de Obras Fomento |   |   |           |             |   |
|  | 2000 metros de Mantenimiento Calle G y H Cambo de distrito de Jagua, según planificación Municipal  |           | 2                 | 30 | 11  | 520 | 41 000 000          | 0                   | 40 500 000           | 0               | 40 500 000      | 99          | 2 000       | km     | 2 000                | 2 000            | 0      | 2 000    | 0    | 2 000 | 100                    | Contrato Fomento Conf. Anexo de Obras Fomento |   |   |           |             |   |
|  | 1100 metros de Mantenimiento Barro San Pedro de distrito de Jagua - 2 000 metros de mantenimiento Calle G y H Cambo de distrito de Jagua, según planificación Municipal                   |           | 2                 | 30 | 11  | 520 | 70 900 000          | 0                   | 36 382 353           | 0               | 36 382 353      | 54          | 2 000       | km     | 2 000                | 2 000            | 0      | 1 100    | 0    | 1 100 | 55                     | Contrato Fomento Conf. Anexo de Obras Fomento |   |   |           |             |   |
|  | 5000 metros de Mantenimiento de Camino Vial Barro Casaguate - 5 000 metros de Mantenimiento de Camino Vial Barro Casaguate (planificado en el presupuesto, según planificación Municipal) |           | 2                 | 30 | 11  | 520 | 123 000 000         | 0                   | 124 706 000          | 0               | 124 706 000     | 100         | 5 000       | km     | 5 000                | 5 000            | 0      | 5 000    | 0    | 5 000 | 100                    | Contrato Fomento Conf. Anexo de Obras Fomento |   |   |           |             |   |
|  | 1200 metros de Mantenimiento de Camino Santa Teresa - 1200 metros de Mantenimiento de Camino Santa Teresa, según planificación Municipal  |           | 2                 | 30 | 11  | 520 | 27 917 000          | 27 917 000          | 0                    | 27 917 000      | 100             | 1 200       | km          | 1 200  | 1 200                | 1 200            | 0      | 0        | 0    | 1 200 | 100                    | Contrato Fomento Conf. Anexo de Obras Fomento |   |   |           |             |   |
|  | 1 Construcción y arreglo mantenimiento de plaza, 1 Construcción y arreglo mantenimiento de plaza, según planificación municipal   |           | 2                 | 30 | 11  | 520 | 33 280 000          | 33 280 000          | 0                    | 33 280 000      | 100             | 1           | Unidad      | 1      | 1                    | 1                | 0      | 0        | 0    | 1     | 100                    | Contrato Fomento Conf. Anexo de Obras Fomento |   |   |           |             |   |
|  | Construcción de empalizada de 0 metros cuadrado en el distrito de Jagua - de 12 350 metros cuadrado de empalizada en el distrito de Jagua, según planificación Municipal                  |           | 2                 | 30 | 11  | 520 | 636 158 375         | 0                   | 0                    | 0               | 0               | 0           | 12 350      | m2     | 2 300                | 12 350           | 0      | 0        | 0    | 0     | 0                      | 0   | Contrato Fomento Conf. Anexo de Obras Fomento   | Se planificó en el presupuesto y no se ejecutó. |           |             |   |
| 500 metros de Mantenimiento de Camino Vial Mandariny y Casaguate - 500 metros de Mantenimiento de Camino Vial Mandariny y Casaguate (planificado en el presupuesto, según planificación Municipal) |   | 2         | 30                | 11 | 520 | 0   | 12 360 000          | 0                   | 12 360 000           | 0               | 12 360 000      | 100         | 500         | km     | 500                  | 500              | 0      | 500      | 0    | 500   | 100                    | Contrato Fomento Conf. Anexo de Obras Fomento | Se planificó en el presupuesto y no se ejecutó. |   |           |             |   |
| 1 Mantenimiento y Reparación de la Esc. Casper Rodríguez de Francia - Mantenimiento y Reparación de la Esc. Casper Rodríguez de Francia, según planificación municipal año 2017                    |   | 2         | 30                | 11 | 520 | 0   | 9 300 000           | 0                   | 9 300 000            | 0               | 9 300 000       | 100         | 1           | Unidad | 1                    | 1                | 0      | 1        | 0    | 1     | 100                    | Contrato Fomento Conf. Anexo de Obras Fomento | Se planificó en el presupuesto y no se ejecutó. |   |           |             |   |
| Aquisición de Equipo de Oficina y Computación  | 1 unidades de Equipo de Informatica y Maquinas de Oficina y 1 Unidad de Computacion y 71 Unidad de Maquinas de Oficina en el presupuesto según planificación Municipal                    |           | 2                 | 30 | 11  | 540 | 40 000 000          | 40 000 000          | 10 800 000           | 17 100 000      | 0               | 27 900 000  | 70          | 7      | Unidades             | 7                | 7      | 2        | 3    | 6     | 5                      | 71  | Contrato Fomento Conf. Anexo de Obras Fomento   | Se planificó en el presupuesto y no se ejecutó. |           |             |   |



TETA REKUAI GOBIERNO NACIONAL

SECRETARÍA DE ESTADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

GESTIÓN MUNICIPAL POR RESULTADOS - LEY Nº 4817/013

El Estado del Sector de Capital Humano...

Formulario header with fields for Ejercicio Fiscal (2017), Cuatrimestre (Segundo Cuatrimestre), Departamento (Tarma), and Municipalidad (Jesús de Tarma).

Main data table with columns for Programa, Proyecto, Indicador, Presupuesto, Ejecución Financiera, Ejecución Productiva, and Observaciones. Includes rows for 'Fondo de Promoción Inverness' and 'Construcción'.

Director Administrativo Municipalidad de Jesús de Tarma

Lic. SENON CACERES RUC: 1897472-8



Handwritten signature and name of the General Secretary of the Municipality.